

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012 Pagina 1 de 2

CLASE CONTRATO		TIPO DE ACTA		
SERVICIO	CONSULTORIA	INICIO		USPENSIÓ
SUMINISTRO	ARRENDAMIENTO	PARCIAL	X	REINICIO
OBRA	MANDATO	FINALIZACION		MPLIACIO
COMPRAVENTA		LIQUIDACION		

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 4

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 26-oct.-16

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRAT 400-16-6.003

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANYOLY GONGORA PEÑA

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X NIT:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 16.358.793

DIRECCIÓN: CARRERA 11 NO 25B-25 CIUDAD: TULUA

TELEFONO: 3108462089

N° CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD BANCARIA:

TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA	CONCURSO DE MÉRITOS
SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2016-252

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO

DE TULUA.

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:	90 DIAS
FECHA DE INICIO:	12-sep.-16
FECHA DE FINALIZACIÓ	12-dic.-16
VALOR DEL CONTRATC	\$ 36.964.931
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):	\$ 17.685.279
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:	\$ 9.072.551
SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:	\$ 10.207.101

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Pagina 2 de 2

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

PARCIAL

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ**ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DIAS CALENDARIO

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (item o plazos)**HENRY FERNANDO CORDOBA****"ENTIDAD PRESTADORA"**SALUD: APLICAPENSIÓN: APLICAARP: APLICA**CONCEPTO DEL INTERVENTOR**

Se revisa segundo Informe del Contrato No. 400-16-6.003 suscrito entre IN/ITULUA E.I.C.E y ANYOLY GONGORA PEÑA, el cual desarrollo las actividades del contrato cuyo objeto es "MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA."

Se evidencia que el contratista tiene un avance del 47.85% del contrato debidamente soportado. Con las memorias de calculo de cantidades tomadas con el Ing residente del IN/ITULUA E.I.C.E. en las vías que se relacionan a continuación: se cajearon, conformaron y se instalo la sub-base en la Vía de la carrera 49B entre calles 14 y 15 y se inicio fundicion de losa en el primer tramo del Barrio la Santacruz, se termino la fundicion del pavimento y sardineles en la calle 18 entre carreras 1aA y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tulua en la calle 14 entre carrera 49 y 50 y se termino la sub-base. Se funde un tramo de la carrera 49B entre calles 14 y 15, al igual que la calle 14 entre carrera 49 y 50. Ademas se instala la tuberia de los sumideros en todas las calles. Por lo anterior se autoriza el pago del tercer avance por un valor del \$9.072.551 revisando tambien el pago de la seguridad social el cual se encuentra al día.

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Supervisor

Anyoly Gongora Peña

Contratista