

Código: F-402-03


Versión: 02

Fecha de aprob:
Página: 2 de 2

No. CONTRATO	400-16-6.003	PERIODO DE RENDICIÓN	Septiembre 12-2016	A	Septiembre 29-2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANYOLY GONGORA PEÑA				
INTERVENTOR	RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES			
1. Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tuluá.	1.1 Mano de obra para el Cajeo, conformación y Subbase en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tuluá.	1.1.1 Se cajearon, conformaron y se instaló la subbase en las vías Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tuluá.			

 IN/ITULUA Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Tulúa		INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02	Fecha de aprob:	Página: 2 de 2

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	1.5	33	10.96
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	3		
IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos ó negativos)				
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	ANEXOS: 1. Registro fotográfico avance de obras en Calle 14 entre Carreras 49 Y 50; Carrera 49B entre calles 14 y 15 Barrio La Santa Cruz; Calle 18 entre Cras 1ª y 2 del Barrio Limonar de la ciudad de Tulúa. 2. Corte de obra a 29 de septiembre-2016. 3. Memorias de cálculo de cantidades ejecutadas. Se entrega un total de evidencia de ____ folios			


FIRMA
ANYOLY PEÑA GONGORA
C.C. 16.358.793

CORTE DE MANO DE OBRA No 01											
TIPO DE CONTRATO: MANO DE OBRA											
OBJETO: MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TULUA											
CONTRATISTA: ANYOLY GONZALEZ PERA											
CORTE DE OBRA DESDE: 12 DE SEPTIEMBRE HASTA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016											
CALLE 18 ENTRE CARRERA 1A Y 2 BARRIO LIMONAR - VIA No. 5				LISTADO DE ACTIVIDADES		CORTE DE EJECUCION MANO DE OBRA No 01				FECHA DEL CORTE: SEPTIEMBRE 29 DE 2016	
				FECHA: 29-sep-16		DESDE SEPTIEMBRE 12 A SEPTIEMBRE 29 DE 2016					
						CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2,495	2,495			1.0	2,495.00	0.0	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) (SR)	M3	384.0	748	287,232			378.0	282,744.00	6.0	4,488.00
1.3	DEMOLICION CONCRETO E<=20CMS	M2	1.8	9,355	16,532					1.8	16,531.65
SUBTOTAL PRELIMINARES					396,268.66			286,239.00		21,019.66	
2 SUBBASE Y RELLENOS											
2.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=36 A MAQUINA	M2	640.0	1,559	997,760			630.0	982,170.00	10.0	15,590.00
2.2	SUB-BASE COMP. SELECC. 10CM CANT. RODADO COMPACT. CON MAQUINA	M3	288.0	861	247,968			283.5	244,093.50	4.5	3,874.50
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					1,245,728.00			1,226,263.50		19,464.50	
3 PAVIMENTO											
3.1	PAV. CONCR. MR=36 E=0.15, INC. JUNTA	M2	640.0	14,184	9,077,760			63.0	893,592.00	577.0	8,184,168.00
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	201.6	833	167,933					201.6	167,932.80
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 80000 PSI 420Mpa	KLS	111.8	312	34,886					111.8	34,886.15
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	200.0	7,196	1,439,200					200.0	1,439,200.00
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2.0	169,836	339,672					2.0	339,672.00
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10.8	9,355	101,034			13.6	127,302.84	-2.8	-26,268.84
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9.7	2,495	24,179					9.7	24,178.67
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8" UNION CAUCHO	ML	12.0	4,581	54,972					12.0	54,972.00
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1.0	40,531	40,531					1.0	40,531.00
SUBTOTAL PAVIMENTO					11,299,368.82			1,020,894.84		10,299,471.78	
4 OTROS											
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1.0	10,000	10,000					1.0	10,000.00
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12,474	12,474					1.0	12,474.00
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PE-400 1/2"	UND	1.0	2,500	2,500			4.0	10,000.00	-3.0	-7,500.00
SUBTOTAL OTROS					24,974.00			10,000.00		14,974.00	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.5					12,867,327.27			\$ 2,542,387.34		\$ 10,314,929.83	


CORTE DE MANO DE OBRA No 01		
TIPO DE CONTRATO: MANO DE OBRA	CONTRATO No.	496-164-M2
OBJETO: MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
CONTRATISTA : ANIDY GONZALEZ PENA		
CORTE DE OBRA DESDE: 12 DE SEPTIEMBRE HASTA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016		

CARRERA 49B ENTRE CALLE 14 Y 15 BARRIO LA SANTA CRUZ - VIA No. 14						LISTADO DE ACTIVIDADES					
						FECHA: 29-sep-16					
						CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2,495	2,495					1.0	2,495.00
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) (SR)	M3	368.3	748	275,518					368.3	275,518.32
1.3	DEMOLICION CONCRETO E<20CMS	M2	3.5	9,355	33,063					3.5	33,063.30
SUBTOTAL PRELIMINARES					311,078.62						311,078.62
2 SUBBASE Y RELLENOS											
2.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	613.9	1,559	957,070					613.9	957,070.10
2.2	SUB-BASE COMP. SELECC. 10CM CANT RODADO COMPACT. CON MAQUINA	M3	276.3	861	237,856					276.3	237,855.56
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					1,194,926.66						1,194,926.66
3 PAVIMENTO											
3.1	PAV. CONCR MR=36 E=0.15, INC. JUNTA	M2	613.9	14,184	8,707,558					613.9	8,707,557.60
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	198.0	833	164,934					198.0	164,934.00
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	182.3	312	56,889					182.3	56,889.30
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	366.0	7,196	2,633,736					366.0	2,633,736.00
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	4.0	169,936	679,744					4.0	679,744.00
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21.6	9,355	202,068			9.1	85,130.50	12.5	116,937.50
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	19.4	2,495	48,397					19.4	48,357.33
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8" UNION CAUCHO	ML	24.0	4,581	109,944					24.0	109,944.00
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	2.0	40,531	81,062					2.0	81,062.00
SUBTOTAL PAVIMENTO					12,684,282.23			95,130.50			12,689,161.73
4 OTROS											
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1.0	10,000	10,000					1.0	10,000.00
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12,474	12,474					1.0	12,474.00
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PE=UND 1/2"	UND	1.0	2,500	2,500					1.0	2,500.00
SUBTOTAL OTROS					24,974.00						24,974.00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.14		14,218,268.61		\$	95,130.50	\$	14,128,138.01
------------------------------------	--	---------------	--	----	-----------	----	---------------

TIPO DE CONTRATO: MANO DE OERA OBJETO: MANO DE OERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TULUA CONTRATISTA: ANYOLY GONGORA PERA	CORTE DE MANO DE OERA No 01 CONTRATO No. 495-16-L-003
CORTE DE OBRA DESDE: 12 DE SEPTIEMBRE HASTA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

CALLE 14 ENTRE CARRERA 49 Y 50 BARRIO LA SANTA CRUZ - VIA No. 13						LISTADO DE ACTIVIDADES					
						FECHA: 29-sep-16					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VRL UNIT	VRL TOTAL	CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
						CANT.	VRL UNIT	CANT.	VRL UNIT	CANT.	VRL UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2,495	2,495			1.0	2,495.00	0.0	
1.2	EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) [SR]	M3	289.5	748	216,546			289.5	212,058.00	6.0	4,488.00
1.3	DEMOLICION CONCRETO E<=20CMS	M2	3.5	9,355	33,063					3.5	33,063.30
SUBTOTAL PRELIMINARES					252,104.30			214,553.00		37,551.30	
2 SUBBASE Y RELLENOS											
2.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	482.5	1,559	752,218			472.5	736,627.50	10.0	15,590.00
2.2	SUB-BASE COMP. SELECCI. 10CM CANT. RODADO COMPACT. CON MAQUINA	M3	217.1	861	186,945			212.6	183,074.43	4.5	3,870.20
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					939,162.13			919,701.93		19,460.20	
3 PAVIMENTO											
3.1	PAV. CONCR. MR=36 E=0.15 INC. JUNTA	M2	482.5	14,184	6,843,780					482.5	6,843,780.00
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	151.2	893	125,950					151.2	125,949.60
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 6000 PSI 420Mpa	KLS	82.8	312	25,847					82.8	25,847.25
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	150.0	7,196	1,079,400					150.0	1,079,400.00
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2.0	169,936	339,872					2.0	339,872.00
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10.8	9,355	101,034			28.7	268,301.40	-17.9	-167,267.40
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9.7	2,495	24,179					9.7	24,178.67
3.8	TUB CONCRETO SINFLEDO 8" UNION CAUCHO	ML	12.0	4,581	54,972					12.0	54,972.00
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	2.0	40,531	81,062					2.0	81,062.00
SUBTOTAL PAVIMENTO					8,676,065.82			268,301.40		8,407,764.12	
4 OTROS											
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1.0	10,000	10,000					1.0	10,000.00
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12,474	12,474					1.0	12,474.00
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PE=140 1/2"	UND	1.0	2,500	2,500			8.0	20,000.00	-7.0	-17,500.00
SUBTOTAL OTROS					24,974.00			20,000.00		4,974.00	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.15						9,892,335.84			\$ 1,422,558.33		\$ 8,469,777.51
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No.5-14-15						38,904,931.72			\$ 4,000,004.17		\$ 32,914,947.55


 ANYOLY GONGORA PERA
 Contratista

ING. ALEJANDRO DUQUE
 Residente de obra

ARQ. RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
 Gerente Infructus E.I.C.E