

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 1 de 2

CLASE CONTRATO					
SERVICIO		CONSULTORIA		INICIO	
SUMINISTRO		ARRENDAMIENTO		PARCIAL	X
OBRA		MANDATO		FINALIZACION	
COMPRAVENTA				LIQUIDACION	
				SUSPENSIÓN	
				REINICIO	
				AMPLIACION	

ACTA DE INTERVENTORIA N°:

3

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:

12-oct.-16

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO:

400-16-6.004

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

DENNY APOLINAR DELGADO F

TIPO DE DOCUMENTO:

CEDULA:

X

NIT:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

94.377.779

DIRECCIÓN:

MANZ B CASA 32 LA PAZ

CIUDAD:

TULUA

TELÉFONO:

3177108541

N° CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD BANCARIA:

TIPO DE CUENTA:

AHORRO CORRIENTE:

CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

**MODALIDAD DE SELECCIÓN:**

LICITACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE MÉRITOS	
SELECCIÓN ABREVIADA		CONTRATACIÓN DIRECTA	

**CONDICIONES DEL CONTRATO**

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:

2016-252

MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA.

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE INICIO:

12-sep.-16

FECHA DE FINALIZACIÓN:

12-dic.-16

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 46.213.484

DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):

\$ 17.262.290

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:

\$ 9.935.058

SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:

\$ 19.016.136

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 2 de 2

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

PARCIAL

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ**ANTECEDENTES DEL CONTRATO**


CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DIAS CALENDARIO

**PROGRAMAS O AMPLIACIONES (tem. o plazos)****HENRY FERNANDO CORBOBA****"ENTIDAD PRESTADORA"**SALUD: APLICAPENSIÓN: APLICAARP: APLICA**CONCEPTO DEL INTERVENTOR**

Se revisa segundo primer Informe del Contrto No. 400-16-6.004 suscrito entre INFITULUA E.I.C.E y DENNYS APOLINAR DELGADO F, el cual desarrollo las actividades del contrato cuyo objeto es "MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA."

Se evidencia que el contratista tiene un avance del 58,85% del contrato debidamente soportado. Con las memorias de calculo de cantidades tomadas con el Ing residente del INFITULUA E.I.C.E en las vias que se relacionan a continuacion: se conformo y se instalo la sub-base e la via Calle 3A W carrera 26C 6 del barrio el descanso y se funde la totalidad de la losa y sardineles . se excava para tuberia sumideros y se funde los sumideros igualmente en las vias de la calle 26E entre carreras 1W y 2W, calle 26E entre carreras 2W y 3W del barrio asogrin farfan, se construyeron los sardineles en concreto en la calle 25C entre carreras 15 y AV Simon Bolivar barrio la Graciela y se inicia el cajeo y conformacion de la subrasante Por lo anterior se autoriza el pago del segundo avance por un valor del \$9.935.058, revisando tambien el pago de la seguridad social el cual se encuentra al dia.

  
RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ  
Supervisor  
DENNYS APOLINAR DELGADO F  
Contratista