

Código: F-402-03

Versión: 02

Fecha de aprob:
Página: 2 de 2

No. CONTRATO	400-16-6.004	PERIODO DE RENDICIÓN	Septiembre 12-2016	A	Septiembre 29-2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DENNYS APOLINAR DELGADO				
INTERVENTOR	RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ				
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES			
1. Mano de obra en la construcción de pavimento rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tuluá.	1.1 Mano de obra para el Cajeo, conformación y Subbase en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras y Calle 25c entre Cras 15 y Avenida Simón Bolívar Barrio la Graciela de la ciudad de Tuluá. 1.2 Mano de obra fundición pavimento concreto rígido en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras	1.1.1 Se cajearon, conformaron y se instaló la subbase en las vías Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras de la ciudad de Tuluá. 1.2.1 se funde losa de pavimento en concreto rígido en Calle 26E entre carreras 1wy 2W, calle 26E entre Cras 2w y 3W del Barrio Asoagrin y en la Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras 1.2.2 Se anota que en Barrio el Descanso en la Calle 3AW Cra 26C6 el avance se redujo debido al imprevisto encontrado durante el			


 INSTITULUA Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Tuluá		INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	
Código: F-402-03	Versión: 02	Fecha de aprob:	Página: 2 de 2

		cajeo por encontrarse la tubería principal del acueducto muy superficial. A la fecha se encuentra conformada.
--	--	---

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	3	33	37.35
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	5		

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos ó negativos)

COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	ANEXOS: 2. Registro fotográfico avance de obras en Calle 26E entre Carreras 1W Y 2W ; Calle 26E entre Carreras 2W y 3W del Barrio Asoagrin Farfan; Calle 3AW Cra 26C6 del Barrio el Descanso; Calle 22 entre Cras 2 y 2ª del Barrio Veraneras de la ciudad de Tuluá. 1- Corte de obra a 29 de septiembre-2016. 2- Memorias de cálculo de cantidades ejecutadas. Se entrega un total de evidencia de ____ folios
---	--


FIRMA
DENNYS APOLINAR DELGADO F.
C.C. 94.377.779 CALI

CORTE DE MANO DE OBRA No 01											
TIPO DE CONTRATO: MANO DE OBRA						CONTRATO No. 000-18-0304					
OBJETO: MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE TULUA											
CONTRATISTA: DENNIS APOLINAR DELGADO											
CORTE DE EJECUCION DESDE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016											
CALLE 20E ENTRE CARRERAS 1W Y 2W BARRIO ASOAGRIN FARFAN - VIA No.1						CORTE DE EJECUCION MANO DE OBRA No 01 DESDE SEPTIEMBRE 12 A SEPTIEMBRE 20 DE 2016				FECHA DEL CORTE: SEPTIEMBRE 20 DE 2016	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL	CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
						CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT	CANT	VR UNIT
1 PRELIMINARES											
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2,495	2,495			1	\$ 2,495.00	0.0	\$ -
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	181.5	748	135,762			175.5	\$ 131,274.00	6.0	\$ 4,488.00
1.3	DEMOL. LOSA CONCRETO E=20CMS	M2	1.8	9,365	16,532				\$ -	1.8	\$ 16,531.65
SUBTOTAL PRELIMINARES					154,789.65				\$ 133,769.00		\$ 21,019.65
2 SUBBASE Y RELLENOS											
2.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	302.5	1,558	471,588			292.5	\$ 456,007.50	10.0	\$ 15,580.00
2.2	SUB-BASE. COMP. SELECCI 10KM CANT RODADO COMPACT	M3	136.1	861	117,204			131.625	\$ 113,329.13	4.5	\$ 3,874.50
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					588,791.13				\$ 569,336.63		\$ 19,454.50
3 PAVIMENTO											
3.1	PAV. CONCR MR-38 E=0.15, INC JUNTA	M2	302.5	14,184	4,290,680			292.5	\$ 4,148,820.00	10.0	\$ 141,840.00
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	95.0	833	79,135			98	\$ 81,834.00	-3.0	\$ -2,499.00
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	61.7	312	19,240			153.52	\$ 47,898.24	-91.9	\$ -28,658.24
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	117.0	7,195	841,932				\$ -	117.0	\$ 841,932.00
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2.0	169,936	339,872			2	\$ 339,872.00	0.0	\$ -
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10.8	9,365	101,034			12.32	\$ 115,283.80	-1.5	\$ -14,219.60
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9.7	2,495	24,179				\$ -	9.7	\$ 24,178.67
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8" UNION CAUCHO	ML	12.0	4,581	54,972				\$ -	12.0	\$ 54,972.00
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1.0	40,531	40,531				\$ -	1.0	\$ 40,531.00
SUBTOTAL PAVIMENTO					5,791,584.87				\$ 4,733,477.84		\$ 1,058,078.83
4 OTROS											
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1.0	10,000	10,000				\$ -	1.0	\$ 10,000.00
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12,474	12,474				\$ -	1.0	\$ 12,474.00
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF=1/2"	UND	1.0	2,500	2,500			7	\$ 17,500.00	-6.0	\$ -15,000.00
										0.0	\$ -
										0.0	\$ -
SUBTOTAL OTROS					24,974.00				\$ 17,500.00		\$ 7,474.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No. 1					6,500,118.44				\$ 5,454,883.47		\$ 1,108,894.08
									83.14%		16.86%

CORTE DE MANO DE OBRA No 01	
TIPO DE CONTRATO: MANO DE OBRA	CONTRATO No: 400-16-E-004
OBJETO: MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE TULUA	
CONTRATISTA: DENNIS APOLINAR DELGADO	
CORTE DE EJECUCION DESDE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

CALLE 20E ENTRE CARRERAS 2W Y 3W BARRIO ASOAGRIN FARFAN - VIA No.2						FECHA: 29-sep-16		CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT
1 PRELIMINARES													
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2,495	2,495			1.0	2,495.00	0.0	\$		
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) (SR)	M3	217.9	748	163,001			211.8	158,417.42	6.1	\$	4,583.15	
1.3	DEMOLICION CONCRETO E<=20CMS	M2	1.8	9,355	16,532					1.8	\$	16,531.65	
					SUBTOTAL PRELIMINARES				180,912.42			21,114.80	
2 SUBBASE Y RELLENOS													
2.1	CONFORM COMPACT SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	363.2	1,559	566,218			353.0	550,285.62	10.2	\$	15,920.51	
2.2	SUB-BASE COMP. SELECCI 10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	163.4	961	140,719			158.8	136,782.10	4.6	\$	3,956.64	
					SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS				687,067.72			19,877.15	
3 PAVIMENTO													
3.1	PAV CONCR MR=38 E=0.15 INC JUNTA	M2	363.2	14,164	5,151,515			353.0	5,006,688.32	10.2	\$	144,847.01	
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	111.3	833	92,713			59.0	49,147.00	52.3	\$	43,565.90	
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	69.2	312	21,588			163.4	50,978.30	94.2	\$	29,380.10	
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	133.3	7,196	959,063					133.3	\$	959,062.88	
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2.0	169,936	339,872					2.0	\$	339,872.00	
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10.8	9,355	101,034					10.8	\$	101,034.00	
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9.7	2,495	24,179					9.7	\$	24,178.67	
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8" UNION CAUCHO	ML	12.0	4,581	54,972					12.0	\$	54,972.00	
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SIUPE-TAPA CAMARA	UND	1.0	40,531	40,531					1.0	\$	40,531.00	
					SUBTOTAL PAVIMENTO				5,106,783.62			1,878,783.36	
4 OTROS													
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1.0	10,000	10,000					1.0	\$	10,000.00	
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANTARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12,474	12,474					1.0	\$	12,474.00	
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PE+UAD 1/2"	UND	1.0	2,500	2,500					1.0	\$	2,500.00	
					SUBTOTAL OTROS							24,974.00	

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No. 2 7,899,433.28

5,954,783.97

77.34%

\$ 1,744,649.28

22.66%

CORTE DE MANO DE OBRA No 01		
TIPO DE CONTRATO: MANO DE OBRA	CONTRATO No.	400-16-8.004
OBJETO: MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
CONTRATISTA: DENNIS APOLINAR DELGADO		
CORTE DE EJECUCION DESDE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016		

CALLE 22 ENTRE CARRERA 2 Y 2A BARRIO LAS VERANERAS - VIA No 4				FECHA: 29-sep-16		CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT
1	PRELIMINARES										
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2,495	2,495			1.0	2,495	0.0	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	119.4	748	89,311			113.4	84,823	6.0	4,488
1.3	DEMOL LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1.8	9,355	16,832				-	1.8	16,831.65
SUBTOTAL PRELIMINARES					108,537.85			87,518.29			21,019.56
2	SUBBASE Y RELLENOS										
2.1	CONFORM COMPACT SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	199.0	1,559	310,241			189.0	294,651	10.0	15,590
2.2	SUB-BASE COMP SELECCI 10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	89.6	861	77,103			85.1	73,228.05	4.5	3,875
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					387,342.55			367,879.05			19,464.50
3	PAVIMENTO										
3.1	PAV CONCR MR=36 E=0.15 INC JUNTA	M2	199.0	14,184	2,822,616			189.0	2,680,775	10.0	141,840
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	56.7	833	47,231			63.0	52,479	-6.3	-5,247.90
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	33.1	312	10,339			103.1	32,167.20	-70.0	-21,828.30
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	60.0	7,196	431,760			60.0	431,760	0.0	-
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2.0	169,938	339,872				-	2.0	339,872
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10.8	9,355	101,034				-	10.8	101,034
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO SALTARIN	M3	9.7	2,495	24,179				-	9.7	24,178.67
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8" UNION CAUCHO	ML	12.0	4,581	54,972				-	12.0	54,972
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1.0	40,531	40,531				-	1.0	40,531
SUBTOTAL PAVIMENTO					3,872,533.67			3,187,162.20			675,351.47
4	OTROS										
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1.0	10,000	10,000				-	1.0	10,000
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12,474	12,474				-	1.0	12,474
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1.0	2,500	2,500				-	1.0	2,500
									-	0.0	-
									-	0.0	-
SUBTOTAL OTROS					24,974.90				-		24,974.90

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No 4 4,393,169.07

3,882,379.45

\$ 748,889.62

83.14%

16.86%

CORTE DE MANO DE OBRA No 01	
TIPO DE CONTRATO: MANO DE OBRA	CONTRATO No. 400-15-2-004
OBJETO: MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE TULUA	
CONTRATISTA: DENNIS APOLINAR DELGADO	
CORTE DE EJECUCION DESDE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018	

CALLE 25C ENTRE CARRERA 15 Y AV SIMON BOLIVAR BARRIO LA GRACIELA - VIA No. 26					FECHA: 29-sep-16		CORTE ANTERIOR		PRESENTE CORTE		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	CANT.	VR. UNIT	
1 PRELIMINARES												
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1.0	2,485	2,485					1.0	2,485	
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	648.6	748	485,153					648.6	485,153	
1.3	DEMOL LOSA CONCRETO E=20CMS	M2	3.5	9,355	33,063					3.5	33,063	
SUBTOTAL PRELIMINARES					520,711.40					520,711		
2 SUBBASE Y RELLENOS												
2.1	CONFORM COMPACT SUBRASANTE CBR=35 A MAQUINA	M2	1081.0	1,559	1,685,279					1081.0	1,685,279	
2.2	SUB-BASE COMP SELECCI.10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	486.5	861	418,833					486.5	418,833	
SUBTOTAL SUBBASE Y RELLENOS					2,104,112.45					2,104,112		
3 PAVIMENTO												
3.1	PAV CONCR MR=38 E=0.15,INC JUNTA	M2	1081.0	14,184	15,332,904					1081.0	15,332,904	
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	NL	277.2	833	230,908					277.2	230,908	
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	186.4	312	58,164					186.4	58,164	
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	NL	340.0	7,198	2,446,640					340.0	2,446,640	
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	4.0	169,938	679,744					4.0	679,744	
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21.6	9,355	202,068					21.6	202,068	
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO SALTARIN	M3	19.4	2,495	48,357					19.4	48,357	
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	NL	24.0	4,581	109,944					24.0	109,944	
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	2.0	40,531	81,062					2.0	81,062	
SUBTOTAL PAVIMENTO					18,189,796.88					18,189,796.88		
4 OTROS												
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1.0	10,000	10,000					1.0	10,000	
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1.0	12,474	12,474					1.0	12,474	
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1.0	2,500	2,500					1.0	2,500	
SUBTOTAL OTROS					24,974.00					24,974.00		

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No. 26	21,820,588.43	-	-	21,820,588.43
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VIA No. 1,3-3-4-38	48,213,484.62	-	0.00%	100.00%
		-	17,282,280.63	28,891,169.79
			37.35%	62.65%

Dennis A. Delgado
DENNIS APOLINAR DELGADO
Contratista

ING. ALEJANDRO DUQUE
Residente de obra

ARQ. RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
Gerente Infructua E.I.C.E