

ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012 Pagina 1 de 2

CLASE CONTRATO		TIPO DE AC		
SERVICIO	CONSULTORIA	INICIO		USPENSIÓ
SUMINISTRO	ARRENDAMIENTO	PARCIAL	x	REINICIO
OBRA	MANDATO	FINALIZACION		MPLIACIO
COMPRAVENTA		LIQUIDACION		

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 2

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 14-oct.-16

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRAT: 400-16-6.006

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR GOMEZ GUTIERREZ

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X NIT:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 7.533.462

DIRECCIÓN: CARRERA 23 NO 29A 16 CIUDAD: TULUA

TELEFONO: 3173498548

N° CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD BANCARIA:

TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

MODALIDAD DE SELECCION

LICITACIÓN PÚBLICA		CONCURSO DE MÉRITOS
SELECCIÓN ABREVIADA		CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2016-252

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA.

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:

90 DIAS

FECHA DE INICIO:

19-sep.-16

FECHA DE FINALIZACIÓ

12-dic.-16

VALOR DEL CONTRATC

\$ 39.700.919

DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):

\$ 0

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:

\$ 12.091.946

SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:

\$ 27.608.973

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 2 de 2

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

PARCIAL

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DIAS CALENDARIO

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (Item o plaza)**HENRY FERNANDO CORDOBA****"ENTIDAD PRESTADORA"**

SALUD: APLICA



PENSIÓN: APLICA

ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Se revisa primer Informe del Contrto No. 400-16-6.006 suscrito entre INFITULUA E.I.C.E y OSCAR GOMEZ GUTIERREZ, el cual desarrollo las actividades del contrato cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE BACHEOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA."

Se evidencia que el contratista tiene un avance del 30.46.% del contrato debidamente soportado. Con las memorias de calculo de cantidades tomadas con el Ing residente del INFITULUA E.I.C.E en las vias que se relacionan a continuacion: corte, demolicion, excavacion, ubicacion del geotextil, colocacion de sub-base, colocacion de base compactacion de cada capa, imprimacion y riesgo de asfalto en el primero y segundo tramo en la Via Tres esquinas y salida del puente de la calle 34. Por lo anterior se autoriza el pago del primer avance por un valor del \$12.091.946 revisando tambien el pago de la seguridad social el cual se encuentra al dia.


RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
Supervisor
OSCAR GOMEZ GUTIERREZ
Contratista