

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 1 de 2

CLASE CONTRATO

TIPO DE ACTA

SERVICIO	CONSULTORIA	INICIO	SUSPENSIÓN
SUMINISTRO	ARRENDAMIENTO	PARCIAL	REINICIO
OBRA	MANDATO	FINALIZACION	AMPLIACION
COMPRAVENTA		LIQUIDACION	

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 6

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 12-ene.-17

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-6.018

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RIGOBERTO MONTAÑO PINZON

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X NIT: _____

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 16.360.193

DIRECCIÓN: MANZ T CASA 4 URB LA PAZ CIUDAD: TULUA

TELÉFONO: 3177494791 e-mail: _____

N° CUENTA BANCARIA: _____

ENTIDAD BANCARIA: _____

TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:

OBSERVACIONES: _____

MODALIDAD DE SELECCION

LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>
SELECCIÓN ABREVIADA	<input type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2016252

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:	<u>96 DIAS</u>
FECHA DE INICIO:	<u>21-nov.-16</u>
FECHA DE FINALIZACIÓN:	<u>24-feb.-17</u>
VALOR DEL CONTRATO:	<u>\$ 40.499.498</u>
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):	<u>\$ 9.354.362</u>
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:	<u>\$ 3.832.656</u>
SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:	<u>\$ 27.312.480</u>

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 2 de 2

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

PARCIAL

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DIAS CALENDARIO

Se realiza OTRO SI No 1 al contrato No 400-16-6.018 se adiciona a contrato inicial dos (2) meses quedando un plazo final de ejecución del contrato por setenta y tres (96) días.

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (item o plazos)

"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD: APLICA
 PENSIÓN: APLICA
 ARP: APLICA


CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Se revisa el Informe del Contrato No. 400-16-6.018 suscrito entre INIFITULUA E.I.C.E y RIGOBERTO MONTANO PINZON el cual desarrollo las actividades del contrato cuyo objeto es "MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA."

Se evidencia que el contratista tiene un avance del 32.56% del contrato debidamente soportado. Con las memorias de calculo de cantidades tomadas con el Ing residente del INIFITULUA E.I.C.E en las vías que se relacionan acontinuacion: se realizo construccion de la losa en la carrera 4W entre calles 26c6 y 26, barrio el Descanso, se hicieron los cortes y sellado de juntas losa barrio el descanso, Se instalaron los aceros de refuerzo para la losa y sardineles barrio el descanso, se construyo el sardinel en concreto 15x15 barrio el descanso. Se realizo la excavacion y cajeo para la construccion de pavimento rigido en calle 19 entre 1 y 1 barrio limnar, se hicieron las reparaciones de acometida acueducto para el barrio el limonar y se realizo la excavacion domiciliaria para el barrio el limonar. Por lo anterior se autoriza el pago del avance por un valor del \$3.282.656, revisando tambien el pago de la seguridad social el cual se encuentra al dia.



RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
 Supervisor



RIGOBERTO MONTANO PINZON
 Contratista