

## INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS

Código: F-402-03

Versión: 02

Fecha de aprob:31/MAR/2010

Página:1 de 2

No. CONTRATO	400-16-	1.081	PERIODO DE 16 RENDICIÓN AG		DE OSTO		31 DE AGOSTO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE HUMBERTO ZAMBRANO TOLE								
INTERVENTOR	DIANA LORENA VIVEROS CORTES								
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFÍA EN OBRAS QUE DESARROLLE INFITULUA E.I.C.E								
METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)		RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES			RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES				
Construcción de levantamientos topográficos de los proyectos urbanos que realice el Instituto.		levantamiento topográfico del proyecto urbano centro comercial galerías del área perimetral de la zona de la galería teniendo en cuenta anchos de vía, ubicación de rejillas, paramentos y pendiente de las vías.			se realizó en el área de topografía en el levantamiento del perímetro para el proyecto urbano del centro comercial galerías.				
Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.		2. Se nivelaron 643.14 metros del proyecto pavimentos comunitarios, dejando demarcado en campo los niveles para excavación y chequeo de sub base y terminado.			2. se realizó los niveles del proyecto de pavimentos comunitarios nivelando las calles prioritarias.				
3. Elaboración de perfiles y planos topográficos.		3. se elaboraron planos topográficos para la señalización vertical en diferentes zonas del municipio.			3. se realizo la planimetría de la zona pavimentada de tres esquinas, campo alegre y campo alegre escuela para la señalización vial.				
4. Calcular los volúm tierra.	enes de								



## INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS

Código: F-402-03 Versión: 02 Fecha de aprob:31/MAR/2010 Página:2 de 2

4. Calcular los volúm	longs do			<del></del>					
1	ielies de								
tierra.									
			_						
		% AVANCE	% AVANCE						
			REAL DEL						
1			DEL PERIODO	PROYECTO					
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES			75					
	EJECUTADAS	3	[						
	ACTIVIDADES	4	25						
	PROGRAMADAS								
		<del></del>							
IMPACTO AMBIENT	AL, SOCIOECONOMIC	0 Y SOC	COCHITURAL (nos	eitivos o					
negativos)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		NOODE I OILAE (pot	M(1000					
110944755)				<del></del> ,					
	<del></del>								
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>	<u> </u>					
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades	<ol> <li>Anexo fotos y datos crudos de levantamiento centro</li> </ol>								
	, —	comercial galerías.  2. Anexo cartera de campo y fotos de los 643.13 metros nivelados.							
	2. Anexo cartera								
	nivelados.								
relevantes)	3. Imagen de planos para señalización								

FIRMA.

JORGE H. ZAMBRANO TOLE

C.C. 1.112.100.656