

ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 1 de 2

CLASE CONTRATO

TIPO DE ACTA

SERVICIO	CONSULTORIA	INICIO	SUSPENSIÓN
SUMINISTRO	ARRENDAMIENTO	PARCIAL	REINICIO
OBRA	MANDATO	FINALIZACION	AMPLIACION
COMPRAVENTA		LIQUIDACION	

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 8

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-6.002

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON BEDOYA MORALES

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X NIT

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 16.255.886

DIRECCIÓN: CALL KRA 27A 39-66 CIUDAD: Tuluá

TELEFONO: 3152495463 e-mail:

N° CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD BANCARIA:

TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE: CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

MODALIDAD DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA	CONCURSO DE MÉRITOS
SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: CDP 2016-233
CDP 2016-274

OBJETO DEL CONTRATO:

REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DE CARNES DE LA CIUDAD DE TULUÁ.

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:	100 DIAS
FECHA DE INICIO:	24-ago.-16
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-nov.-16
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 80.934.167
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):	\$ 59.254.044
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:	\$ 10.050.300 ✓
SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:	\$ 11.629.823

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad) PAGO 6 MES DE NOVIEMBRE

NOMBRE DEL INTERVENTOR: RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Página 2 de 2

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DÍAS CALENDARIO

Se realiza OTRO SI No.1 al contrato No. 400-16-6.002 en duracion y valor se adiciono 40 dias mas al contrato inicial quedando asi por 100 dias el contrato final.
 Se adiciono un valor de \$ 20.934.167, quedando un valor total del contrato de \$ 80.934.167.


PROGRAMAS O AMPLIACIONES (ítem o plazos)

"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD: APLICA
 PENSIÓN: APLICA
 ARP: APLICA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Siguiendo el protocolo acordado se revisa el informe del contrato No.400-16-6,002 suscrito entre INFITULUA E.I.C.E y el contratista el señor Nelson Bedoya, para verificar la información se visita al Pabellón de Carnes, se observa que las actividades en ejecución son concordantes con de las actividades programadas y se cumple así con el objeto contractual. En este periodo se verifica el trabajo final del ampliación de la cubierta en el sector sur, en la visita se observó aplicación de estuco en muros y columnas, acabado de cielo falso y muros tipo liviano con lamina board, trabajo en redes eléctricas, entre otras actividades que incluyen las no previstas, Como supervisor constate que la obra continua avanzando, y revisado el cumplimiento con la seguridad social de los trabajadores que se encuentran laborando en dicha remodelación, se autoriza el pago.



RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
 Supervisor



NELSON BEDOYA MORALES
 Contratista