INSTITULUA Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá	INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS		
Código: F-402-03	**Versión:** 02	**Fecha de aprob:**31/MAR/2010	**Página:** 1 de 2

No. CONTRATO	400-16-3.076	**PERIODO DE RENDICIÓN**	14 DE DICIEMBRE	**A**	27 DE DICIEMBRE

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS ALBERTO BETANCOURT BONILLA
INTERVENTOR	DIANA LORENA VIVEROS CORTES
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y POSTES VERTICALES PARA LA SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ

METAS PROGRAMADAS (por el tiempo de duración del contrato)	**RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES**	**RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES**
Realizar el diseño e instalación de los nuevos postes para los 2 cruces de semáforos.	El diseño de la infraestructura para la construcción de postes nuevos. Que permita avanzar en el cumplimiento de la instalación de postes nuevos y retiro de postes viejos.	Para este período se realizó el diseño e infraestructura de 2 parejas de nuevos postes, cuales contaron con las siguientes características técnicas: Especificaciones técnicas de los postes: • Célula 40 • Tubo de 4 pulgadas de diámetro por 6 milímetros de calibre. • 375X3X6Milimetros de calibre. • 2 flanches por 6 perforaciones de calibre en platina de media. • Soporte: 4 perforaciones de pulgada en platina de media • 4 piedeamigos de cuarto en platina de media. Se realizó la instalación de 2 nuevos postes en 1 cruce del municipio de

		Tuluá, Se realizó la instalación de 2 postes nuevos ubicados en la calle 25 con carrera 16

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	1	100%	100%
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1		

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONOMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos o negativos)
Impacto sociocultural para los habitantes del municipio de Tuluá fue positivo, ya que se aportó al mejoramiento de la movilidad vial de los cruces entre las calle 25 con carrera 16

COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	Se cumple con el objeto del contrato y se realiza la entrega de los 2 parejas de estructuras metálicas de 5.55 m x 3.75 (4"x1/4") y poste vertical

LUIS ALBERTO BETANCOURT BONILLA
C.C. 16.360.825-1

Tuluá, 27 diciembre de 2016

INFORME

Con el fin de relacionar el avance hasta la fecha de la instalación de nuevos postes y retiro de postes viejos en los cruces de semáforos del municipio de Tuluá, me permito informar que se realizó lo siguiente:

Realizar el diseño e instalación de los nuevos postes para los 33 cruces de semáforos.

El diseño de la infraestructura para la construcción de postes nuevos. Que permita avanzar en el cumplimiento de la instalación de postes nuevos y retiro de postes viejos.

Para este período se realizó el diseño e infraestructura de 19 nuevos postes, cuales contaron con las siguientes características técnicas:

Especificaciones técnicas de los postes:

- Célula 40
- Tubo de 4 pulgadas de diámetro por 6 milímetros de calibre.
- 375X3X6Milimetros de calibre.
- 2 flanches por 6 perforaciones de calibre en platina de media.
- Soporte: 4 perforaciones de pulgada en platina de media
- 4 piedeamigos de cuarto en platina de media.

Realizar el retiro de postes viejos e instalación de los nuevos postes para los 33 cruces de semáforos.

Se realizó la instalación de 2 nuevos postes en 1 cruce del municipio de Tuluá.

Se realizó la instalación de 2 postes nuevos ubicados en la calle 25 con carrera 16

Evidencia Fotográfica







LUIS A. BETANCOURT BONILLA
C.C. 16.360.825